



TECOMAXTLAHUACA
GOBIERNO MUNICIPAL
2026 - 2028



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **SAN MARCOS XINICUESTA**, MUNICIPIO DE **SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA** DISTRITO DE JUXTLAHUACA, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS LAS **11:00 HORAS** DEL DIA **29 DE AGOSTO DE 2026**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. ISRAEL ALVARADO PABLO** EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE XINICUESTA CONSTRUCCIONES **S.A. DE C.V.** Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA **C. MOISES SILVANO MARTINEZ LUENGAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL; **C. JESUS SOLANO CEDILLO**, SINDICO MUNICIPAL; **C. ANA BRISA COLORES VELASQUEZ**, REGIDORA DE HACIENDA **C. MARCELINA FEDERICA ROSAS GRACIDA**, REGIDORA DE OBRAS; **PROF. ANDRES COBOS SANTOS** TESORERO MUNICIPAL; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CLAVE: C.C.T. 20DODIN0291K "

UBICACIÓN:

ESTADO:	(020)	OAXACA
REGION:	(004)	MIXTECA
DISTRITO:	(008)	JUXTLAHUACA
MUNICIPIO:	(348)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
LOCALIDAD:	(030)	SAN MARCOS XINICUESTA

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO III (FAISMUN): FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026**

RUBRO DE GASTO:

EDU: EDUCACIÓN

MODALIDAD DE PROYECTO

C: CONSTRUCCIÓN

OFICIO DE APROBACION NO.

NOT/FI/II-FAISMUN/MSST-348/008/2026

INCIDENCIA DE PROYECTO:

DIR: DIRECTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO EN FORMA MANUAL PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS CON CRUCETAS. CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, AFINE DE TALUDES Y FONDO EN FORMA MANUAL. ZAPATA AISLADA DE 1.2X1.2X0.3 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.15 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.6X0.6X1.2-1.5 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS.# 4, ESTRIBOS # 3 @ 0.15 M. RELLENO EN FORMA MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 cm. .RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN VOLTEO, ACARREO LIBRE 1er KILOMETRO. COLUMNA CIRCULAR DE 40 CM. DE DIÁMETRO, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 4, Y ESTRIBOS # 3 A CADA 15 CM. ESTRUCTURA: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTA JE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA TIPO "A" /DISEÑO SEGÚN

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:

COP/FI/II-FAISMUN/MSST-348/008/2026

DE FECHA:

13 DE JULIO DE 2026

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

15 DE JULIO DE 2026

FECHA PROGR. DE TERMINO:

28 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE INICIO REAL:

15 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO REAL:

28 DE AGOSTO DE 2026

METAS ALCANZADAS:

450 METROS CUADRADOS

BENEFICIARIOS:

187 VIVIENDAS

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026

C. ASPLACIÓN REYES
SAN MARCOS XINICUESTA
OAXACA C. P. 65763
CEL. 988 182 17 11



TECOMAXTLAHUACA
GOBIERNO MUNICIPAL
2026 - 2028



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,588,824.19	\$1,588,824.19	
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACION ESTATAL (Especificar)			
APORTACION DE BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL:	\$ 1,588,824.19	\$ 1,588,824.19	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

XINICUESTA
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

1 F.C. NO. 100-100-100

2 REEMPLAZO NUEVA CON
SAN BARTOLOME

C. ISRAEL ALVARADO TABLO

XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

C. MOISES SILVANO MARTINEZ LUENGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

C. JESUS SOLANO CEDILLO

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

C. MARCELINA FEDERICA ROSAS GRACIDA

REGIDORA DE OBRAS

REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

C. ANA BRISA CORTES VELASQUEZ

REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

PROF. ANDRES COBOS SANTOS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026