



TECOMAXTLAHUACA
GOBIERNO MUNICIPAL
2026 - 2028



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOBO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA DISTRITO DE JUXTLAHUACA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. ISRAEL ALVARADO PABLO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA C. MOISES SILVANO MARTINEZ LUENGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. JESUS SOLANO CEDILLO, SINDICO MUNICIPAL; C. ANA BRISA COLORES VELASQUEZ, REGIDORA DE HACIENDA C. MARCELINA FEDERICA ROSAS GRACIDA, REGIDORA DE OBRAS; PROF. ANDRES COBOS SANTOS TESORERO MUNICIPAL; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

" CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPR1738X "

UBICACIÓN:

ESTADO:
REGION:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

(020)

(004)

(008)

(348)

(005)

OAXACA

MIXTECA

JUXTLAHUACA

SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CAÑADA DE LOBO

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 FONDO III (FAISMUN): FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026

TIPO DE GASTO:

EDU: EDUCACIÓN

MODALIDAD DE PROYECTO

C: CONSTRUCCIÓN

OFICIO DE APROBACION No.

NOT/FIII-FAISMUN/MSST-348/009/2026

INCIDENCIA DE PROYECTO:

DIR: DIRECTA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO EN FORMA MANUAL PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS CON CRUCETAS. CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, AFINE DE TALUDES Y FONDO EN FORMA MANUAL ZAPATA AISLADA DE 1.2X1.2X0.3 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.15 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.6X0.6X1.2-1.5 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VARS. # 4, ESTRIBOS # 3 @ 0.15 M. RELLENO EN FORMA MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 cm, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN VOLTEO, ACARREO LIBRE 1er KILOMETRO. COLUMNA CIRCULAR DE 40 CM. DE DIÁMETRO, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 4, Y ESTRIBOS # 3 A CADA 15 CM. ESTRUCTURA: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA TIPO "A" (DISEÑO SEGÚN PROYECTO) A BASE DE PERFIL MONTEN DE 10" CAL. 10 EN CAJA.

CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCION:

NUMERO DE CONTRATO:

COP/FIII-FAISMUN/MSST-348/009/2026

DE FECHA:

30 DE JULIO DE 2026

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

01 DE AGOSTO DE 2026

FECHA PROGR. DE TERMINO:

14 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FECHA DE INICIO REAL:

01 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE TERMINO REAL:

14 DE SEPTIEMBRE DE 2026

METAS ALCANZADAS:

540 METROS CUADRADOS

BENEFICIARIOS:

42 VIVIENDAS

C. ASISTENTE TECNICO
SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
CAROLINA C. P. GONZALEZ
CEL. 988 102 17 11

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2026



TECOMAXTLAHUACA

GOBIERNO MUNICIPAL
2026 - 2028



OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,914,218.81	\$ 1,914,218.81	
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACION ESTATAL (Especificar)			
APORTACION DE BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL:	\$ 1,914,218.81	\$ 1,914,218.81	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:000 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. F. C. HERRERA

C. ISRAEL ALVARADO RABLO

XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MOISES SILVANO MARTINEZ LUENGAS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

C. JESUS SOLANO CEDILLO
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

SINDICO MUNICIPAL



C. MARCELINA FEDERICA ROSAS GRACIDA

REGIDORA DE OBRAS



C. ANABRISA CEBALLOS VELASQUEZ

REGIDORA DE HACIENDA



REGIDURÍA DE HACIENDA

C. PROF. ANDRES COBOS SANTOS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2028



TESORERÍA MUNICIPAL

C. PROF. ANDRES COBOS SANTOS
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dtto. Juxtlahuaca, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

TESORERO MUNICIPAL